

ATK

Vereniging voor Arbeidsveiligheid door Techniek en
Controle v.z.w.

Externe Dienst voor Technische Controles

Mechelsesteenweg 247-249 - 2820 BONHEIDEN
Telefoon 015/55 51 51 Fax 015/55 06 30

STROOMVERDELER :

Meter nr. :

Index : Dag : KWh ; Nacht : KWh

VERSLAG NR

ADRES INSTALLA

EIGENAAR :

Adres :

OPDRACHTGEVER

Adres :

INSTALLATEUR :

Adres :

BTW of IK :

PROCES-VERBAAL VAN DE GELIJKVORMIGHEIDSCONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

1. IDENTIFICATIE EN BESCHRIJVING :

Datum van onderzoek: 13/5/9 ; Aanvulling van verslag nr. ; Type der lokalen: Handhandel. Vermeulen
Aard installatie: Nieuw - Uitbreiding - Wijziging - Tijdelijk - Verzwaring -
Begin werken : Fundering vóór - na 1.10.81 ; Installatie vóór 1.10.81 ; Met Zonder BA4 / BA5 ; AREI art. 86-87 -
Aansluiting: Spanning 30400 V ; Bescherming v/d aansluiting: max 40 A ; Alg. schakelaar: type: ADS 40A / A 300mA
Netaftakkabel (type & sectie): EXVB 4x10 mm² ; Voedingskabel hoofdbord (type & sectie): EXVB 4x10 mm²
Type aardelektrode lus - baren - pennen - horizontale geleider - diepteaarding ; Aardverbindingssysteem: TT - TN - IT
Aantal borden: 3 ; Aantal eindstroombanen: 19 ; Spreidingsweerstand : 6 Ohm ; Alg. Isolatieniveau: > 5 MOhm

BESCHRIJVING: zie schema('s) in bijlage

ADS 40A / A 300mA A - V
DS 40A / A 300mA L - P

2. INHOUD VAN DE CONTROLE:

De controle werd uitgevoerd volgens : AREI art. 270 -
en de technische procedure(s) TPR-E12 -
De geïnstalleerde automatische differentieelstroominrichtingen stemmen overeen met de waarde v/d spreidingsweerstand v/d aardelektrode: ja - neen
De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden van de respectievelijke stroombanen: ja - neen

3.1. INBREUKEN :

zie keerzijde: geen

3.2. OPMERKINGEN / NOTA's :

zie keerzijde:

RAADGEVINGEN VOOR DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF UITBATERS: zie keerzijde.

4. BESLUIT : De installatie voldoet - niet - aan de voorschriften van het AREI.
De algemene automatische differentieelstroominrichting - was - werd - verzegeld en het (de) ééndraadschema('s) en het (de) opstellingsschema('s) voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 05/20/34
(AREI art.271) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd vóór deze datum.
De installatie mag - niet - in dienst gesteld worden.
De installatie voldoet - niet - aan de voorschriften van de stroomverdelers.

VISUM VAN DE VERDELER

DE AGENT-ONDERZOEKER
naam + handtekening

CONTROLEORGANISME
ATK vzw
2820 BONHEIDEN
Agent Onderzoeker
Christophe GEEFFINCKX